



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO No. HATOP-AD-RPPF-16-015-CMAMP-01, respecto del Contrato de Obra Pública, a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **HATOP-AD-RPPF-16-015**, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Toluca, representado por el Presidente Municipal Constitucional, **Profesor Fernando Zamora Morales**, asistido por el Secretario del Ayuntamiento, **Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda** a quienes en lo sucesivo se les denominará como el "H. AYUNTAMIENTO" y por otra parte la empresa: **Grupo ICIMAVI, S.A. de C.V.**, representada en este acto por el **C. Arturo Reyes Jiménez**, en su carácter de **Apoderado General**, a quien en lo sucesivo se le denominará el "**CONTRATISTA**" y actuando en conjunto como "**LAS PARTES**" que celebran de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

PRIMERO. "LAS PARTES" reconocen que mediante **Oficio de Invitación de Adjudicación Directa No. DOP/208001000/2382-A/2016** emitido por la Dirección de Obra Pública de fecha **07 de junio de 2016**, se invitó a participar al "**CONTRATISTA**", a la ejecución de los trabajos de: **Guarniciones y banquetas de la calle José María Morelos y Pavón entre Av. de las Partidas y la calle Independencia, San Pedro Totoltepec.**

SEGUNDO. Derivado de la Invitación mencionada en el antecedente primero, se celebró el Contrato Número **HATOP-AD-RPPF-16-015**, para la ejecución de los trabajos referidos, por un monto de **\$664,689.50 (Seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.) I.V.A. incluido**, autorización presupuestal procedente de **Recursos Provenientes de Participaciones Federales (R.P.P.F.) 2016**, autorizado mediante oficio número **216001000-RPPF-AP/007/16**, de fecha **16 de junio de 2016**, emitido por la Tesorería Municipal, e identificado con el número único de obra: **106.RPPF.061.16**; no otorgando anticipo alguno; con un plazo de ejecución de **30 días naturales** que comprendería del **14 de junio de 2016 al 13 de julio de 2016.**

TERCERO. Las causas que originan la elaboración del presente convenio, se fundan y motivan en el **Dictamen Técnico**, de fecha **11 de julio de 2016.**

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513

DECLARACIONES

DE "LAS PARTES"

PRIMERA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se firma este **CONVENIO**, referente a los trabajos de: **Guarniciones y banquetas de la calle José María Morelos y Pavón entre Av. de las Partidas y la calle Independencia, San Pedro Totoltepec**, derivados del Contrato número **HATOP-AD-RPPF-16-015**.

SEGUNDA.- Que es su voluntad modificar el "**CONTRATO**" que da origen al presente instrumento, conviniendo la ampliación del monto por la cantidad de **\$159,214.05 (Ciento cincuenta y nueve mil doscientos catorce pesos 05/100 M.N.) con I.V.A. incluido**, equivalente a un porcentaje del **23.95%**, respecto de lo originalmente contratado, sumando ambas cantidades la cantidad de **\$823,903.55 (Ochocientos veintitres mil novecientos tres pesos 55/100 M.N.) con I.V.A. incluido**. Asimismo se otorga una ampliación de plazo de **7 días naturales**, equivalente a un porcentaje del **23.33%** respecto de lo originalmente contratado, autorizado mediante **Dictamen Técnico** de fecha **11 de julio de 2016**.

TERCERA.- Que, en términos de lo ordenado por el artículo 12.46 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como en los artículos 187, 188 y 192 de su Reglamento, resulta necesario celebrar el presente **CONVENIO** para ampliar el monto y plazo original del contrato No. **HATOP-AD-RPPF-16-015**, según se funda y motiva en el **Dictamen Técnico** de fecha **11 de julio de 2016**, como está establecido en la **declaración anterior**.

Expuesto lo anterior y reconociéndose las partes mutuamente la personalidad, capacidad y representación con que comparecen a la celebración del presente convenio, se obligan al tenor de las siguientes:

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. "LAS PARTES" convienen en modificar la **Cláusula Segunda** relativa al monto del "CONTRATO", con el objeto de ampliar el monto por la cantidad de **159,214.05 (Ciento cincuenta y nueve mil doscientos catorce pesos 05/100 M.N.) con I.V.A. incluido**, equivalente a un porcentaje del **23.95%**, respecto de lo originalmente contratado, sumando ambas cantidades la cantidad de **\$823,903.55 (Ochocientos veintitres mil novecientos tres pesos 55/100 M.N.) con I.V.A. incluido**. Así como, la **Cláusula Sexta** relativa al "Plazo de Ejecución", se otorga una ampliación de plazo de 7 días equivalente a un porcentaje del **23.33%** respecto de lo originalmente contratado, naturales autorizado mediante **Dictamen Técnico** de fecha **11 de julio de 2016** que da origen al presente instrumento.

Originalmete la **CLÁUSULA SEGUNDA**, decía:

"Segunda.- Monto.

El H. Ayuntamiento pagará al Contratista como contraprestacion por la ejecucion de los trabajos, los precios unitarios de los conceptos de trabajo autorizados en el presupuesto con sus matrices, listado de insumos, como parte complementaria de este contrato.

El importe del monto total objeto del presente contrato, es de **\$664,689.50 (Seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.)**, queda convenido por "LAS PARTES" que la cantidad antes referida incluye el impuesto al valor agregado, monto que incluye gestión y demás gastos necesarios para que el Contratista lleve a cabo el objeto de este instrumento, mismo que solo podrá a juicio del H. Ayuntamiento, ser modificado por razones fundadas, motivadas y explicas, celebrando para tal efecto un convenio por "LAS PARTES", conforme a lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo de la Obra pública del Código Administrativo del Estado de México, así como su Reglamento.

..." (sic).

Modificada la **CLÁUSULA SEGUNDA**, queda de la siguiente forma:

"Segunda.- Monto.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



El "H. AYUNTAMIENTO" pagará al "CONTRATISTA" como contraprestación por la ejecución de los trabajos, los precios unitarios de los conceptos de trabajo autorizados en el presupuesto con sus matrices, listado de insumos, como parte complementaria de este convenio.

El importe del monto total objeto del referido contrato, es de **\$823,903.55 (Ochocientos veintitres mil novecientos tres pesos 55/100 M.N.)**, queda convenido por "LAS PARTES" que la cantidad antes referida incluye el impuesto al valor agregado, monto que incluye gestión y demás gastos necesarios para que el "CONTRATISTA" lleve a cabo el objeto de este instrumento, mismo que solo podrá a juicio del "H. AYUNTAMIENTO", ser modificado por razones fundadas, motivadas y explícitas, celebrando para tal efecto un convenio por "LAS PARTES", conforme a lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo de la Obra pública del Código Administrativo del Estado de México, así como su Reglamento...

Originalmete la **CLÁUSULA SEXTA**, decía:

"**Sexta.- Plazo de ejecución.**

Se establece un plazo de **30 días** naturales para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, obligándose el **Contratista** a iniciarlos, el día **14 de junio de 2016** y a terminarlos el día **13 de julio de 2016**, plazo que únicamente podrá, a juicio del **H. Ayuntamiento** ser modificado por razones fundadas, motivadas y explícitas, celebrando para tal efecto un convenio, conforme a lo dispuesto por el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. Este convenio será el único documento que acredite cualquier modificación en el plazo de ejecución contratado."

Modificada la **CLÁUSULA SEXTA**, queda de la siguiente forma:

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



"Sexta.- Plazo de ejecución.

Se establece un plazo de **37 días** naturales para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, obligándose el **Contratista** a iniciarlos, el día **14 de junio de 2016** y a terminarlos el día **20 de julio de 2016**, mismos que corresponden a **30 días** naturales del plazo original, más **7 días** naturales de ampliación, de fecha de inicio **14 de julio de 2016** y conclusión el **20 de julio de 2016**, plazo que únicamente podrá, a juicio del **H. Ayuntamiento** ser modificado por razones fundadas, motivadas y explícitas, celebrando para tal efecto un convenio, conforme a lo dispuesto por el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. Este convenio será el único documento que acredite cualquier modificación en el plazo de ejecución contratado."

SEGUNDA.- El "**CONTRATISTA**" se obliga a entregar en un plazo no mayor a cinco días hábiles, la modificación de la fianza de cumplimiento para garantizar la correcta ejecución de todas las obligaciones contraídas.

TERCERA.- "**LAS PARTES**" acuerdan que el presente **CONVENIO** forma parte integrante del "**CONTRATO**", y que las cláusulas establecidas, se entenderán vigentes y regirán con toda su fuerza y alcance legal en todo lo que no se oponga a lo pactado en el presente instrumento.

Por consecuencia, deberá darse cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como a la Sección Cuarta "**De la Recepción de los Trabajos**" y Sección Quinta "**Del Finiquito y Terminación del Contrato**" del Título Sexto, de su Reglamento; así como en las Cláusulas Décima Primera y Décima Cuarta del "**CONTRATO**".

CUARTA.- Cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento o en general, de cualquier cuestión derivada del presente convenio se resolverá conforme a lo establecido en el "**CONTRATO**" que le dio origen.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513




DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

El presente convenio fue debidamente leído y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma en Toluca de Lerdo, Estado de México el día 12 de julio de 2016.


POR EL AYUNTAMIENTO


PROFR. FERNANDO ZAMORA
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA


~~LIC. MARIO GERARDO MONTIEL~~
CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA

POR EL ÁREA EJECUTORA


ING. BENITO DOMÍNGUEZ
ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA


ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE
OBRA PÚBLICA

POR EL CONTRATISTA


C. ARTURO REYES JIMÉNEZ
APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA
GRUPO ICIMAVI, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas No. 6/6 forma parte del Convenio Modificatorio por Ampliación de Monto No. HATOP-AD-RPPF-16-015-CMAMP-01, que celebran el H. Ayuntamiento de Toluca y la empresa GRUPO ICIMAVI, S.A. DE C.V.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513